

STUDIO TECNICO
Geom. LANFRANCO GABRIELE

Via San Pietro n. 12
15020 – GABLANO (AL)
Tel. / Fax 0142-945206
338-8361275

COMUNE DI
GABIANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



**LAVORI DI ASFALTATURA VARI TRATTI DI STRADE
COMUNALI PRESSO LE FRAZIONI DI VARENGO,
ZOALENCO, MINCENGO, SESSANA, CANTAVENNA
E PRESSO LOCALITA' CASE MENINO**

PROGETTO DEF - ESECUTIVO

ELABORATO 7 – CRONOPROGRAMMA

Gabiano li 02/11/2018

Il Progettista: **LANFRANCO Geom. Gabriele**



**CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI :
ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI PRESSO LE
FRAZIONI DI VARENGO, ZOALENGO, MINCENGO, SESSANA,
CANTAVENNA, PRESSO IL CAPOLUOGO LOCALITA' CASE
MENINO e STRADA COSTA.**

**STRADA COMUNALE a TRATTI "SOTTO CASA DEL PRETE" E
"DIETRO AL CIMITERO VECCHIO" IN FRAZ.ne VARENGO**

Installazione cantiere e segnaletica		
Preparazione del fondo stradale	GG	1
<hr/>		
Lavori di asfaltatura	GG	1
<hr/>		
TOTALE PREVISTO		GG. 2

**TRATTO DI STRADA COMUNALE "ZONA ZANOTTO
PIERLAURO/CARPEGNA LUGI" IN FRAZ.ne SESSANA**

Installazione cantiere e segnaletica		
Preparazione del fondo stradale	GG	1
<hr/>		
Lavori di asfaltatura	GG	1
<hr/>		
TOTALE PREVISTO		GG. 2

**TRATTO DI STRADA COMUNALE "CASE MENINO - ZONA
CAMPO DA TAMBURELLO" PRESSO CAPOLUOGO**

Installazione cantiere e segnaletica		
Preparazione del fondo stradale	GG	1
<hr/>		
Lavori di asfaltatura	GG	1
<hr/>		
TOTALE PREVISTO		GG. 2

TRATTO DI STRADA COMUNALE "PER CANTAVENNA" DA STR. PROV.le VERSO MARTINENGO

Installazione cantiere e segnaletica	
Preparazione del fondo stradale	GG 1
<hr/>	
Lavori di asfaltatura	GG 1
<hr/>	
TOTALE PREVISTO GG. 2	

TRATTO DI STRADA COMUNALE "MINCENGO" ZONA SOTTO SERRE SIG. BORRIONE

Installazione cantiere e segnaletica	
Preparazione del fondo stradale	GG 1
<hr/>	
Lavori di asfaltatura	GG 1
<hr/>	
TOTALE PREVISTO GG. 2	

SLARGO/PIAZZETTA A BORDO DELLA "CHIESA DI S. AURELIO" IN FRAZ.ne ZOALENGO

Installazione cantiere e segnaletica	
Preparazione del fondo stradale	GG 0.5
<hr/>	
Lavori di asfaltatura	GG 0.5
<hr/>	
TOTALE PREVISTO GG. 1	

TRATTO DI STRADA COMUNALE "COSTA" PRESSO CAPOLUOGO

Installazione cantiere e segnaletica	
Preparazione del fondo stradale	GG 1
<hr/>	
Lavori di asfaltatura	GG 1
<hr/>	
TOTALE PREVISTO GG. 2	

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI 13 GIORNI

Considerato che il tempo sopra stimato pari a giorni 13 si deve intendere effettivo e ritenuto che occorre considerare anche il tempo non lavorativo (sabato, domenica, festività) nonché di eventuali sospensioni per interferenze o condizioni climatiche sfavorevoli, il tempo sopra indicato viene maggiorato del 50%.

Pertanto il tempo utile per dare compiuta l'opera è di : **19,5 giorni naturali e consecutivi arrotondati a 20 giorni**

Il Progettista: *LANFRANCO Geom. Gabriele*

